

DATE	LIBELLE	FM	N° Devis	TM	TA	TS	ESTIME MOE	DEVIS ENTREP.	VERIFIE MOE	ACCEPTÉ MOA	OS			AVENANT			DEVIS			
											N°	DATE	MONTANT	N°	DATE	MONTANT	REFUSE	ANNULE		
19/09/12	Mise en place de signalétique et de protection mécanique sur gaines amiantées		39	1	0	0	0,00	6 366,52	0,00	0,00							0,00	6 366,52	0,00	
10/10/12	Mise en place de signalétique et de protection mécanique sur gaines amiantées		39B	1	0	0	0,00	10 307,02	0,00	0,00							0,00	10 307,02	0,00	
19/10/12	Mise en place de signalétique et de protection mécanique sur gaines amiantées (devis transféré au lot TDC1)		39C	1	0	0	0,00	8 571,95	0,00	0,00							0,00	8 571,95	0,00	
24/10/12	Création d'accès propres préalable aux travaux de gros œuvre dans l'Aile Petits Champs et dessertes 18 et 20		40	1	0	0	0,00	67 784,68	0,00	0,00							0,00	67 784,68	0,00	
09/11/12	Création d'accès propres préalable aux travaux de gros œuvre dans l'Aile Petits Champs et dessertes 18 et 20		40B	1	0	0	0,00	57 047,01	40 000,00	40 000,00	OS 126-01/34	16/11/12	40 000,00				0,00	0,00	0,00	
21/01/13	Création d'accès propres préalable aux travaux de gros œuvre dans l'Aile Petits Champs et dessertes 18 et 20		40C	1	0	0	0,00	55 803,54	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
07/11/12	Création d'accès propres préalable aux travaux de gros œuvre dans desserte 9		42	1	0	0	0,00	82 583,96	0,00	0,00							0,00	82 583,96	0,00	
20/11/12	Fournitures, pose et traccordement de deux pédiluves dans les sas d'accès au bâtiment		48	1	0	0	0,00	7 139,87	0,00	0,00							0,00	7 139,87	0,00	
07/12/12	Fournitures, pose et traccordement de deux pédiluves dans les sas d'accès au bâtiment		48B	1	0	0	0,00	6 487,47	6 487,47	6 487,47	OS144-01/39	14/12/12	6 487,47				0,00	0,00	0,00	
16/11/12	Evacuation du matériel et des gravois préalable aux travaux de nettoyage des poussières de plomb suivant OS 01/33		49	1	0	0	0,00	16 218,68	0,00	0,00							0,00	16 218,68	0,00	
28/11/12	Evacuation du matériel et des gravois du lot 2 préalable aux travaux de nettoyage des poussières de plomb suivant plans de repérage Egis		50	1	0	0	0,00	48 641,70	11 847,60	11 847,60	OS 129-01/36	05/12/12	11 847,60				0,00	0,00	0,00	
11/02/13	Evacuation du matériel et des gravois du lot 2 préalable aux travaux de nettoyage des poussières de plomb suivant plans de repérage Egis		50B	1	0	0	0,00	5 994,26	0,00	0,00							0,00	5 994,26	0,00	
07/12/12	Curage intégral du doublage du brisis de la zone D3		51	1	0	0	0,00	40 553,09	0,00	0,00							0,00	40 553,09	0,00	
01/02/13	Curage intégral du doublage du brisis de la zone D3		51B	1	0	0	0,00	15 480,68	0,00	0,00							0,00	15 480,68	0,00	
11/02/13	Curage intégral du doublage du brisis de la zone D3		51C	1	0	0	0,00	15 038,93	14 203,87	14 203,87	OS155-01/41	27/02/13	14 203,87				0,00	0,00	0,00	
17/12/12	Curage intégral des lambourdes de la zone D3 niveau 5 et 8		52	1	0	0	0,00	132 634,36	0,00	0,00							0,00	132 634,36	0,00	
18/02/13	Travaux relatifs à la FTM 012 Aménagement Rotonde	12	54	0	0	1	14 865,42	-764,35	0,00	0,00							0,00	-764,35	0,00	
18/02/13	Travaux relatifs à la FTM 013 Chassis BENC	13	55	0	0	1	300,00	306,95	306,95	306,95			306,95				0,00	0,00	0,00	
18/02/13	Travaux relatifs à la FTM 015 Passerelle MM3	15	56	0	0	1	7 531,16	10 438,41	0,00	0,00							0,00	10 438,41	0,00	
22/02/13	Mise en oeuvre d'un confinement sur le plancher de travail de l'échafaudage de la salle Labrouste		57	1	0	0	0,00	22 311,04	0,00	0,00							0,00	22 311,04	0,00	
05/07/12	Restauration de la girouette rotonde BENC		31	1	0	0	0,00	13 766,96	0,00	0,00							0,00	13 766,96	0,00	
27/03/13	Mise en oeuvre d'une peinture de propreté ds combles D2 D3 niv 12		59	1	0	0	0,00	10 798,54	0,00	0,00							0,00	10 798,54	0,00	
27/03/13	Travaux relatifs à la FTM 016 Modification emprise parquet et pierres BENC	16	60	0	0	1	5 238,06	5 238,06	0,00	0,00							0,00	5 238,06	0,00	
27/03/13	Dépose d'un chassis salle Julien Cain		62	1	0	0	0,00	1 107,13	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
27/03/13	Création d'encadrements béton et cloisons maçonnées		64	1	0	0	0,00	1 929,83	1 929,83	1 929,83			1 929,83				0,00	0,00	0,00	
27/03/13	Dépose d'un escalier métallique en toiture zone D3		68	1	0	0	0,00	2 357,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
TOTAUX VALEUR MARCHE							0,00	59 267,67	7 200,00	0,00			1 248 008,12				0,00	3 650 544,55	0,00	
TOTAUX VALEUR ESTIMATION							0,00	59 267,67	7 200,00	0,00			1 248 008,12					0,00	3 650 544,55	0,00
POURCENTAGE D'ENGAGEMENT							0,00%	0,32%	0,04%	0,00%			6,66%				0,00%	19,48%	0,00%	

LOT N° 1	DEPENSE PREVISIONNELLE (marché+OS+Avenant+attentes)	18 739 704,79 € HT
	TOTAL ENGAGE (marché +OS+Avenant)	18 673 237,12 € HT

Total régularisé sur TM :	396 888,57	Attente sur TM :	59 267,67	Total prévisionnel sur TM :	456 156,24
Total régularisé sur TA :	678 001,93	Attente sur TA :	7 200,00	Total prévisionnel sur TA :	685 201,93
Total régularisé sur TS :	173 117,62	Attente sur TS :	0,00	Total prévisionnel sur TS :	173 117,62
Total régularisé TM+TA+TS :	1 248 008,12	Attentes TM+TA+TS :	66 467,67	Total prévisionnel TM+TA+TS :	1 314 475,79

GESTION NOMBRE MODIF.	TOTAL	Modifs/TM	Modifs/TA	Modifs/TS	test
Nombre modifications total:	86	51	19	16	OK
Nombre modifications traitées:	88	50	20	18	OK
Nombre modifications en cours:	-2	1	-1	-2	OK

INDICE MARCHE	100,00
INDICE ESTIMATION	100,00
MONTANT MARCHE base estimation	17 425 229,00